

南通大学启秀校区大礼堂改造工程修改图说明

根据 2019 年 5 月 17 日洽谈，以及招标答疑，所有修改如下：

1. 门口小 2 楼，拆除二层以上部分，保留底层，采取加固措施，建筑、结构专业出图，补建筑、结构图；
2. 屋面板改铝镁锰板材，建筑专业改图并补充做法大样；
3. 舞台地面做法为地板，原图笔误，补修改图；
4. 钢柱外包做法以及窗户的上下墙面，要求吸音功能，均改为木龙骨外钉吸音板，见装饰修改图；
5. 要求舞台端部增加大屏，暂定尺寸 10X4m（此为非标产品），信号源和电源均送到，智能化专业图纸和电气专业图纸修改；要求保证舞台进深至少 8m，舞台东扩 30cm。
6. 要求增加监控，智能化专业图纸修改；
7. 要求柜式空调改为多联机、顶面格栅送风方式，室外设备放在东侧附房屋面，在电气图纸修改。
8. 每排台阶高度改为 10cm，见建筑修改图。
9. 舞台抬高 10cm 见建筑修改图。
10. 檐沟内侧混凝土圈梁加高至屋面板底，外传檐沟翻边比内侧低，确保雨水外溢，见建筑和结构修改图
11. M1 门改钢制门，见建筑修改图。
12. 室内有一扇窗，玻璃一并改为中空玻璃。
13. 结构图明确 KFZ 位置，见结构修改图。
14. 附件为所有修改图。

2019 年 5 月 22 日